



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Vila Bernardino Bogo – Caixa Postal 81 – CEP 87160-000

Fone: (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

www.mandaguacu.pr.gov.br

OFÍCIO SEPLAN 006/2026

Mandaguáçu, 26 de fevereiro de 2026.

À

Câmara Municipal de Mandaguáçu

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 063/2025 – Protocolo nº 783/2025 – Andamento da Praça Dr. Dimas

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Em atenção ao Requerimento nº 063/2025, de autoria da Vereadora Luci Amorim dos Reis, que solicita informações acerca das obras da Praça Doutor Dimas da Silva Rocha, cumpre prestar os seguintes esclarecimentos:

A empresa vencedora da Tomada de Preços nº 02/2023 foi a D F Cripa Construções LTDA, sendo celebrado o Contrato nº 47/2023, com valor global de R\$ 685.311,24. Do montante contratado, foi executado o valor de R\$ 149.814,33, correspondente a 21,86% do total previsto. O Contrato nº 47/2023 foi formalmente rescindido em 16/09/2025, em razão da necessidade de revisão e reestruturação dos projetos, com a adoção da metodologia BIM (Building Information Modeling), visando à compatibilização das disciplinas técnicas com o relevo natural do terreno. Verificou-se, no decorrer da execução, a ausência de projeto adequado de terraplanagem à época da licitação, circunstância que impactou diretamente na execução da obra.

A atualização dos projetos arquitetônicos e complementares, bem como das planilhas orçamentárias, apontou para acréscimo superior a 25% do valor originalmente contratado, o que inviabiliza a celebração de termo aditivo, nos termos do art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/1993.

Atualmente, a Praça encontra-se em fase de elaboração e adequação dos projetos arquitetônicos e complementares, incluindo os ajustes técnicos necessários à correta execução da obra. Após a conclusão desta etapa e a consolidação do novo orçamento, será adotado o procedimento licitatório cabível. A previsão da Administração é de que a retomada da obra ocorra até o primeiro semestre de 2025, condicionada à finalização dos projetos e à conclusão dos trâmites administrativos pertinentes.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

planejamento@mandaguacu.pr.gov.br



Prefeitura do Município de Mandaguáçu

ESTADO DO PARANÁ

Paço Municipal "Hiro Vieira"

Rua Bernardino Bogo, 175 – Vila Bernardino Bogo – Caixa Postal 81 – CEP 87160-000

Fone: (44) 3245-8400

CNPJ 76.285.329/0001-08

www.mandaguacu.pr.gov.br

Alisson Batista

**Secretário de Planejamento Urbano
E Inovação Tecnológica**

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

planejamento@mandaguacu.pr.gov.br

Assinado por 1 pessoa: ALISSON BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://mandaguacu.1doc.com.br/verificacao/02A2-FB02-1D9E-ECEC> e informe o código 02A2-FB02-1D9E-ECEC





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 02A2-FB02-1D9E-ECEC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ALISSON BATISTA (CPF 088.XXX.XXX-36) em 26/02/2026 14:29:28 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://mandaguacu.1doc.com.br/verificacao/02A2-FB02-1D9E-ECEC>